

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	AL	MONTO UTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE0014010030 2664	1407009	CFPLC	lzúcar de S Matamoros		\$	3,820,618.74	100%	100.00%	Escuela	Obra inagurada el 24 de septiembre.
PUE0014010030 2671	1407011	Aportación para elaboración de estudio y proyecto de agua potable en la localidad de lzúcar de Matamoros, municipio de Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros		\$	50,700.00	60%	100%	Proyecto	Proyecto a cargo de Secretaría de Finanzas. Ser entregado una vez concluído, teniendo como fech límite el final del actual ejercicio fiscal.
PUE0014010030 2520	1407012	Aportación para elaboración de estudio y proyecto de agua potable en la localidad de Matzaco, municipio de Izúcar de Matamoros			\$	30,420.00	60%	100%	Proyecto	Proyecto a cargo de Secretaría de Finanzas. Ser entregado una vez concluído, teniendo como fech límite el final del actual ejercicio fiscal.
PUE0014010030 2823	1407013	Aportación para elaboración de estudio y proyecto de agua potable en la localidad de San Nicolás Tolentino, municipio de Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino		\$	30,420.00	60%	100%	Proyecto	Proyecto a cargo de Secretaría de Finanzas. Ser entregado una vez concluído, teniendo como fechilímite el final del actual ejercicio fiscal.
PUE0014010030 2768	1407014	Aportación para proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales en la localidad de Izúcar de Matamoros	Izúcar de		\$	162,240.00	60%	100%	Proyecto	Proyecto a cargo de Secretaría de Finanzas. Sera entregado una vez concluído, teniendo como fecha límite el final del actual ejercicio fiscal.
PUE1401003022 52	1406007	Conservación y mantenimiento de caminos rurales en el municipio de Izúcar de Matamoros.	Izúcar de Matamoros		\$	594,648.41	100%	100%	km	
UE1414020034 4333	1407016	Aportación para construcción y colocación de techos de lámina de fibrocemento	varias		\$	4,271,195.43	0%	100%	proyecto	A la fecha no se han remitido a este Ayuntamiento reportes de avances físicos por parte del Ejecutor.
UE0014030037 2829	1409023	Aportacion para la construcción de obra nueva del Centro de Salud con Servicios Ampliados	Izúcar de Matamoros		\$:	3,464,038.76	90%	10%	Centro de Salud	
JE0014030037 3375	1407018	Ampliación de red de electrificación en la calle Campesino en la comunidad de Agua Escondida	Agua Escondida		\$	46,554.56	0%	100%	poste	Fecha de inicio de obra a cargo de CFE



FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE0014030037 3589	1408020	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Guadalupe de la localidad de San Mateo Matzaco	San Mateo Matzaco		\$ 947,744.36	85%	83%	metros	
PUE0014030037 3909	1408021	Construcción de un aula regional en primaria de Guadalupe Las Chichihuas clave 21KPR1051Q	Guadalupe Las Chichihuas		\$ 368,350.56	70%	29%	aula	
UE0014030037 3833	1408024	Construcción de red de transmisión y distribución de red de energía eléctrica en la localidad del Casabuate	El Casahuate		\$ 1,350,368.32	0%	100%	poste	Fecha de inicio de obra a cargo de CFE
UE0014030037 3979	1406008	Ampliación de la red de electrificación de la colonia Capestre La Paz.	Izúcar de Matamoros		\$ 1,234,350.15	70%	100%	poste	