



**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE	1504005	Aportación 2015 para Construcción de obra nueva del Centro de Salud con Servicios Ampliados	San Martín Alchichica	FISM	\$ 2,057,142.84	\$ 2,057,142.84	50%	\$ 1,028,571.42	M2	
PUE0015020 0532635	1504006	Construcción de la 1era. Etapa del alcantarillado sanitario en la colonia El Mirador	Izúcar de Matamoros	FISM	\$ 1,724,578.52	\$ 1,721,321.03	70%	\$ -	2330.79 ML	
PUE0015020 0532645	1504007	Ampliación de la línea de distribución de agua potable en la colonia Santo Niño de Atocha	La Galarza	FISM	\$ 726,498.85	\$ 719,002.89	70%	\$ -	2488.54 ML	
PUE0015020 0532656	1504009	Rehabilitación y mantenimiento de los caminos saca cosechas en las localidades de San Carlos, Xaltianguis, Casahuate, Abelardo, Las Minas, Vista Hermosa, Los Amates, Las Casitas, Nexquitepec y Las Piletas en el municipio de Izúcar de Matamoros	Varias	FISM	\$ 1,822,506.56	\$ 1,797,136.17	90%	\$ 1,195,100.87	179,600 M2	
PUE0015020 0532663	1504011	Rehabilitación y mantenimiento de los caminos saca cosechas en las localidades de Colucan, El Aguacate, Xaltianguis, Huajotzingo, La Flor Coloradas, Las Iguanas, Chichihuas, Huaxtepec, Pizotla y San Pedro la Junta	Varias	FISM	\$ 1,822,315.33	\$ 1,817,256.93	100%	\$ 965,400.46	170 625 M2	
PUE0015020 0532677	1504012	Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Flor Colorada	Flor colorada	FISM	\$ 1,011,375.42	\$ 1,008,514.17	90%	\$ 589,634.17	563.95 ML	
PUE0015020 0532686	1506013	Rehabilitación de alcantarillado de la calle salvador diaz miron entre calle eje poniente y calle 16 de septiembre de la localidad de El Calvario	El Calvario	FISM	\$ 738,020.33	\$ 727,938.88	61%	\$ -	136 ML	