

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
											Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUEI5150200532635	Construcción De La Tera, Elapa Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia 8 Mirador	1504006	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,724,579	\$2,025,319	\$2,025,319	\$2,025,319	\$2,025,319	\$2,025,319	\$2,025,319	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratada inicial: \$1,721,321.0 concluida satisfactoriamente, ejecución de la obra y revisión final, la obra presente aditi se solicita validación. - SISTEMA: siguiente nivel.
PUEI5150200532645	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia Santo Niño De Atocha	1504007	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$726,499	\$760,049	\$760,049	\$760,049	\$760,049	\$760,049	\$760,049	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratada: \$719,002.89 / Física: concluida satisfactoriamente, obra presente aditivos justifica validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI5150200532656	Rehabilitación Y Mantenimiento De Los Caminos Saca Cosechas En Las Localidades De San Carlos, Xalilangua, Cacahuale, Abelardo, Las Minca, Villa Hermosa, Los Arroyos, Los Caillos, Nexquilepec Y Los Pil	1504009	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,822,507	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	\$1,797,136	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: concluida / Registro: Obra con aditivos justificados en el link, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI5150200532663	Rehabilitación Y Mantenimiento De Los Caminos Saca Cosechas En Las Localidades De Calucan, El Aguarate, Xalilangua, Huajolingo, La Flor Colorada, Los Iguares, Chichihuas, Huatlepec, Pimila Y San	1504011	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,822,315	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	\$1,817,257	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Registro coincidente 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C: satisfactoriamente, registro coincidente de 4to. trimestre, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI5150200532677	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Flor Colorado	1504012	Izúcar de Matamoros	San Martín La Flor (La Flor Colorado)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,011,375	\$1,128,963	\$1,128,963	\$1,128,963	\$1,128,963	\$1,128,963	\$1,128,963	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratada: \$1,008,514.17 / Física: concluida satisfactoriamente, aditivos justificados en el link, se solicita validación. - SISTEMA: siguiente nivel.
PUEI5150200532686	Rehabilitación De Alcantarillado De La Calle Salvador Díaz Mirón Entre Calle 8a Poniente Y Calle 16 De Septiembre De La Localidad De El Calvario	1506013	Izúcar de Matamoros	El Calvario	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$738,020	\$727,939	\$727,939	\$727,939	\$727,939	\$727,939	\$727,939	100.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: registro coincidente 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C: satisfactoriamente, el registro coincide con reporte de 4to. trimestre, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEI5150300566715	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Limones	1507017	Izúcar de Matamoros	Los Limones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$396,853	\$392,446	\$392,446	\$392,446	\$392,446	\$392,446	\$392,446	100.00	Metros	173	0.00	100.00	Financiera: registro coincidente 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C: satisfactoriamente, registro coincide con reporte de 4to. trimestre, se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Características Generales del Proyecto										Avance Financiera								Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa y/o Convênio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300567660	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada Oaxaca Entre Carretera Principal A Oaxaca Y Calle Mariano Matamoros En El Barrio De Santa Catalina En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1507018	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	\$39,837	100.00	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: Información coincidente con reporte de 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150300567717	Ampliación De La Red De Electrificación De La Privada 20 De Mayo Entre Calle Hidalgo Y Calle Primavera En El Barrio De Santa Catalina En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1507019	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$36,774	\$36,734	\$36,734	\$36,734	\$36,734	\$36,734	\$36,734	100.00	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: Registro coincidente con reporte de 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150300567831	Ampliación De Red De Electrificación De Las Calles Los Cipreses, Los Sauces Y Los Pinos	1509025	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	\$174,543	100.00	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: registro coincidente con reporte de 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150300567979	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Vicente Guerrero, Niños Héroes, Emiliano Zapata Y Hermanos Serdán	1509026	Izúcar de Matamoros	Abelardo L. Rodríguez	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	\$347,334	100.00	Metros	253	0.00	100.00	Financiera: Registro coincidente con reporte de 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150300568031	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Aldama, En La Magdalena	1509027	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	\$210,913	100.00	Metros	480	0.00	100.00	Financiera: Registro coincidente con reporte de 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150400598158	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Puentes Cuates	1508021	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$653,183	\$646,985	\$646,985	\$646,985	\$646,985	\$646,985	\$646,985	100.00	Metros	240	0.00	100.00	Financiera: Registro coincidente con reporte de 4to. trimestre / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150400598201	Ampliación De La Línea De Distribución En Varias Calles De La Localidad De Las Bocas	1508022	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$513,617	\$510,001	\$510,001	\$510,001	\$510,001	\$510,001	\$510,001	100.00	Metros	725	0.00	100.00	Financiera: Monto contratado obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, registro coincidente con reporte de 4to. trimestre. Se solicita SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Identificación del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150400598252	Construcción De 1 Aula Didáctica Para Preescolar En Estructura Regional "C" Con Mobiliario Y Equipo En La Comunidad De Vista Hermosa	1508023	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	Terminado	2015	\$439,529	\$406,904	\$406,904	\$406,904	\$406,904	\$406,904	\$406,904	100.00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: correspondiente a contratado / Física: obra con satisfactoriamente / Registro: F concluida satisfactoriamente, l Monto contratado cubierto. Se validación - SISTEMA: Pasa al si
PUE15150400598301	Construcción De Un Módulo Sanitario De 6x8 En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza C.C.T. 21dpr1082q	1508024	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	Terminado	2015	\$837,491	\$784,735	\$784,735	\$784,735	\$784,735	\$784,735	\$784,735	100.00	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra con satisfactoriamente / Registro: F concluida satisfactoriamente, l Monto contratado cubierto. Se validación - SISTEMA: Pasa al s
PUE15150400598348	Ampliación De La Red De Rectificación De Las Calles Benito Juárez Y Héroes Anónimos	1509028	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	\$404,505	100.00	Metros	75	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: obra con satisfactoriamente / Registro: F concluida satisfactoriamente, l Monto contratado cubierto. Se validación - SISTEMA: Pasa al s
PUE15150400598559	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para Captación De Agua	1509029	Izúcar de Matamoros	El Aguacate	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$754,004	\$745,283	\$745,283	\$745,283	\$745,283	\$745,283	\$745,283	100.00	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra con satisfactoriamente / Registro: F concluida satisfactoriamente, l Monto contratado cubierto - Si siguiente nivel.
PUE15150400598596	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia Dulces Nombres, En La Localidad De San Nicolás Tolentino	1509030	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,108,029	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	\$1,116,492	100.00	Metros	225	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratado inicial: 1,107,241.45 concluida / Registro: Obra con satisfactoriamente. La obra se e inicialmente con un monto de presente aditivos por \$9,250.86 validación - SISTEMA: Pasa al si
PUE15150400598639	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, En La Colonia El Tesoro De Jesús En La Localidad De San Nicolás Tolentino	1509031	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$764,926	\$850,970	\$850,970	\$850,970	\$850,970	\$850,970	\$850,970	100.00	Metros	165	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratado: \$763,816.41 / Física concluida satisfactoriamente / Obra concluida satisfactoriam FINANCIERA: La obra presentó justificadas, la totalidad del mc cubierto, el monto contratado \$763,816.41. Se solicita validaci Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598708	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Las Bocas	1509032	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$571,024	\$594,618	\$594,618	\$594,618	\$594,618	\$594,618	\$594,618	100.00	Metros	725	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratado inicial: \$570,375.50 concluida satisfactoriamente / Obra concluida satisfactoriam FINANCIERA: La obra presentó justificadas, el monto total ha s solicita validación - SISTEMA: Pa nivel.

Programa de Desarrollo Social										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa Fondo Conyento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400598761	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Benito Juárez, Segunda Sección En La Colonia La Joya	1510034	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	\$43,587	100.00	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, monto con Se solicita validación. - SISTEMA: siguiente nivel.
PUE15150400598812	Ampliación De La Red De Electrificación De Callejón Manantiales En El Barrio De Santiago Mazatlán	1510035	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	\$26,138	100.00	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado (presupuesto CFE) concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, financiera. Se solicita validación al siguiente nivel.
PUE15150400598932	Adoquinamiento En Calle José María Morán, Entre Avenida Oaxaca Y Salvador Esquer Apedaca, En Colonia San Miguel	1510036	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$1,413,788	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	\$1,413,099	100.00	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: Obra concluida satisfactoriamente física y financiera, Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150400598981	Ampliación De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Adoquinamiento En Calle Morales Entre Calle Francisco Villa Y Cerrados, En Colonia Zapala.	1510037	Izúcar de Matamoros	Matzaco	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$685,538	\$684,735	\$684,735	\$684,735	\$684,735	\$684,735	\$684,735	100.00	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente física y financiera, Se solicita validación - SISTEMA: P siguiente nivel.
PUE15150400599039	Construcción De La Red De Agua Potable, En La Colonia Dulces Nombres, De La Localidad De San Nicolás Tolentino	1510038	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$332,949	\$360,705	\$360,705	\$360,705	\$360,705	\$360,705	\$360,705	100.00	Metros	225	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratado: \$332,947.36 / Física concluida satisfactoriamente / Obra concluida satisfactoriamente FINANCIERA: La obra presentó justificaciones, el monto total ha s solicita validación - SISTEMA: P siguiente nivel.
PUE15150400599075	Construcción De La Red De Agua Potable, En La Colonia El Tesoro De Jesús, De La Localidad De San Nicolás Tolentino	1510039	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$156,077	\$175,104	\$175,104	\$175,104	\$175,104	\$175,104	\$175,104	100.00	Metros	158	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratado: \$156,073.99 / Física concluida satisfactoriamente / Obra concluida satisfactoriamente FINANCIERA: La obra presentó justificaciones, el monto total ha s solicita validación - SISTEMA: P siguiente nivel.
PUE15150400599108	Ampliación De Drenaje Sanitario En Agua Escondida	1510041	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$628,235	\$627,811	\$627,811	\$627,811	\$627,811	\$627,811	\$627,811	100.00	Metros	586	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, monto con Se solicita validación - SISTEMA: siguiente nivel.

Programa de Inversión Social										Avance financiero								Avance físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400599138	Adoquinamiento De Calle Francisco Villa Entre Callejón Buenavista Y Calle Sin Nombre De La Colonia El Calvario	1511004	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$1,908,032	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	\$1,889,230	100.00	Metros	112	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente, monto con Se solicita validación. - SISTEMA siguiente nivel.
PUE15150400599190	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calle Fernando Montes De Oca Y Vicente Suárez, En La Colonia Vista Hermosa	15110044	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	\$320,559	100.00	Metros	75	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente y monto con Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599242	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Francisco Villa, En El Barrio Santa Cruz Tecoxco	15110045	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	\$176,059	100.00	Metros	75	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a emitido por CFE / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, monto con correspondiente a presupuesto solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599344	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Aquiles Serdán, Porfirio Díaz Y Ricardo Flores Magón, En La Colonia El Cerrillo	15110046	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	\$315,180	100.00	Metros	175	0.00	100.00	Financiera: Monto aportado a presupuesto emitido por CFE / concluida satisfactoriamente / correspondiente a presupuesto CFE. Se solicita validación - SISTEMA siguiente nivel.
PUE15150400599465	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario, En Calle Prolongación Hidalgo, Entre Calle Alameda Y Privada Esmeralda Del Barrio De La Asunción	15111047	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$128,623	\$157,597	\$157,597	\$157,597	\$157,597	\$157,597	\$157,597	100.00	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: Obra con aditivos, contratado inicial:\$128,623.31 / concluida satisfactoriamente / Obra concluida satisfactoriamente FINANCIERA: La obra presentó justificadas, ha sido finalizada contratado inicial: \$128,623.31, validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599526	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Reyes	15111049	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$805,428	\$799,972	\$799,972	\$799,972	\$799,972	\$799,972	\$799,972	100.00	Metros	360	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, la obra ha Se solicita validación. - SISTEMA siguiente nivel.
PUE15150400599593	Rehabilitación De Colector Sanitario En Las Calles 16 De Septiembre Y 2 De Abril En La Localidad De San Carlos	15111050	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,844,827	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	\$1,841,896	100.00	Metros	360	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C satisfactoriamente, la obra ha Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance financiero								Avance físico			Observaciones	
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400599639	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 5 Oriente Entre Calle 3 Norte Y 7 Norte	1511051	Izúcar de Matamoros	San Juan Bautista	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,144,878	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	\$1,140,394	100.00	Metros	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C y concluida satisfactoriamente. validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400599711	Mejoramiento De Aulas En El Preescolar "Adolfo Becquer" C.C.T. 21dn01860 Ubicado En La Localidad De La Galarza	1511052	Izúcar de Matamoros	La Galarza	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	Terminado	2015	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	\$1,113,826	100.00	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C y concluida satisfactoriamente. validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599922	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" Con Mobiliario Y Equipo En El Jardín De Niños Anacleto Gómez García Con Clave Cc121dn0873d	1512053	Izúcar de Matamoros	San Manuel la Parola	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Educación	Terminado	2015	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$926,569	\$926,569	100.00	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente. validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600004	Adquisición De Material Para La Construcción De 500 Estulos Ahorradores De Leña, En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1512056	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	\$267,500	100.00	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a Física: 500 lotes de material para de estulos ecológicos. / Registro: validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600092	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Martín Alechichica, En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1512057	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,790,961	\$1,787,807	\$1,787,807	\$1,787,807	\$1,787,807	\$1,054,806	\$1,054,806	59.00	Metros	460	0.00	100.00	Financiera: Estimación 2 finiquit pago / Física: Obra físicamente concluida / Registro: Obra físicamente concluida financieramente se encuentra pago la estimación 2 finiquito, al siguiente nivel.
PUE15150400600215	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Independencia En La Localidad De San Felipe Ayulla	1512058	Izúcar de Matamoros	Ayulla (San Felipe Ayulla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,882,070	\$1,878,921	\$1,878,921	\$1,878,921	\$1,878,921	\$1,070,985	\$1,070,985	57.00	Metros	126	0.00	100.00	Financiera: Estimación 2 finiquit pago. / Física: obra concluida / Registro: Obra físicamente concluida financieramente se encuentra pago la estimación 2 finiquito, validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600263	Construcción De 40 Acciones De Cuartos Dormitorios En Barrios Y Colonias De Izúcar De Matamoros	1512060	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	\$1,674,400	100.00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratado / Física: Obra concluida satisfactoriamente / Registro: C financieramente y concluida se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance financiero						Avance físico			Observaciones	
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Validación	Avance Anual		Avance Cumulado
PUE15150200532468	Construcción De Techado En Canchales De Multiplis En La Colonia Anillo De La Revolución	1506014	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Deporte	Terminado	2015	\$3,883,295	\$3,883,295	\$3,883,295	\$3,883,295	\$3,883,295	\$3,883,295	\$3,883,295	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera; obra concluida / FI concluida / Registro: obra con satisfactoriamente, coincidente 4to. trimestre 2015, se solicita va SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
PUE15150200532517	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Principal Al Cessa Y A La Unides Con Una Longitud De 216.50 Mts En La Localidad De San Martín Alchichilco	1506015	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$1,545,822	\$1,545,822	\$1,545,822	\$1,545,822	\$1,545,822	\$1,545,822	\$1,545,822	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera; obra concluida / FI concluida / Registro: Obra con satisfactoriamente, coincidente 4to. trimestre 2015, se solicita va SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150200532553	Rehabilitación Y Desazolve Del Río Nexapa	1506016	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,923,640	\$1,905,311	\$1,905,311	\$1,905,311	\$1,905,311	\$1,905,311	\$1,905,311	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera; Obra concluida / F concluida / Registro: Obra con satisfactoriamente, en concorc reporte de 4to. trimestre 2015, s validación. - SISTEMA: Pasa al s
PUE15150400596677	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Francisco Villa	1509033	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$1,076,145	\$1,076,145	\$1,076,145	\$1,076,145	\$1,076,145	\$1,076,145	\$1,076,145	100.00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera; obra concluida / FI concluida / Registro: Obra con satisfactoriamente, coincidente 4to. trimestre 2015, se solicita va SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
PUE15150400596696	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Vicuña En La Localidad De Xuchapa	1512059	Izúcar de Matamoros	Santa María Xuchapa	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$838,944	\$838,948	\$838,948	\$838,948	\$838,948	\$838,948	\$838,948	100.00	Metros Cuadrados	1,278	0.00	100.00	Financiera; obra concluida / FI concluida el 20 de enero de 2016. Obra concluida satisfactoriam del 4to. trimestre se encontrab 35% físico y 50% financiero, la c terminada el día 20 de enero c solicita validación. - SISTEMA: P nivel.
PUE15150400596723	Construcción De Inspección En La Localidad Del Mirador Tera, Etapa	1512066	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$505,130	\$505,130	\$505,130	\$505,130	\$505,130	\$505,130	\$505,130	100.00	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera; Obra concluida / F concluida / Registro: Obra con satisfactoriamente, informació con reporte de 4to. trimestre 20 validación. - SISTEMA: Pasa al s

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Municipio	Localidad	Programa/Fondo/Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance financiero				Avance físico				Observación	
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance
PUE15150400600299	Construcción De 37 Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De San Juan Raboso, La Galarza, Santiago Mazalla Y Colonia San Miguel	1512061	Matamoros		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	100.00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratada / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro y de la obra finalizada y obra concluida físicamente. Se solicita validación Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600361	Construcción De 24 Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De Malzacó Y San Felipe Ayulla	1512062	Izúcar de Matamoros	Malzacó	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,004,640	\$1,004,640	\$1,004,640	\$1,004,640	\$1,004,640	\$542,506	\$542,506	100.00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: Pago de estimación proceso / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: obra concluida física financieramente el pago de la finiquito se encuentra en proceso Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600386	Construcción De 37 Acciones De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Nicolás Tolentino	1512063	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	Terminado	2015	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	\$1,548,820	100.00	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratada / Física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: obra finalizada físicamente. Se solicita validación Pasa al siguiente nivel
PUE15150400600406	Rehabilitación De La Línea De Conducción Para Captación De Agua	1512064	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$280,946	\$279,715	\$279,715	\$279,715	\$279,715	\$279,715	\$279,715	100.00	Metros	873	0.00	100.00	Financiera: Correspondiente a contratada / Física: obra concluida satisfactoriamente. Se solicita validación Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Cuauhtémoc En La Localidad De San Felipe Ayulla	1512065	Izúcar de Matamoros	Ayulla (San Felipe Ayulla)	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$1,577,923	\$1,526,277	\$1,526,277	\$1,526,277	\$1,526,277	\$1,526,277	\$1,526,277	100.00	Metros	126	0.00	100.00	Financiera: Monto máximo por acuerdo a incidencia en línea física: obra concluida satisfactoriamente / Registro: obra concluida satisfactoriamente. Se solicita validación monto modificado correspondiente de acuerdo a línea de programación presupuestaria resto del monto contratado y, caso) serán cubiertas con recursos Forlamin 2016 previa aprobación autoridades. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100475433	Adquisición Del Terreno Para Construcción Del Eje Vial En El Barrio San Diego Miraflores	1500002	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$5,422,116	\$5,422,116	\$5,422,116	\$5,422,116	\$5,422,116	\$5,422,116	\$5,422,116	100.00	Metros Cuadrados	43,000	0.00	100.00	Financiera: Adquisición / Física: obra concluida satisfactoriamente. Se solicita validación concordancia con expediente 2015. Se solicita validación al siguiente nivel.
PUE15150200532412	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Privada 2 Sur Entre Av. Oaxaca Y Calle 8 Oriente	1504010	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Urbanización	Terminado	2015	\$1,369,918	\$1,355,047	\$1,355,047	\$1,355,047	\$1,355,047	\$1,355,047	\$1,355,047	100.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida satisfactoriamente, coincidente del 4to. trimestre 2015. Se solicita validación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel