

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto
PUE17170200867495	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De Hualfotingo - 81797	81797	Puebla	Izúcar de Matamoros	Hualfotingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,33
PUE17170200867662	Adoquinamiento De La Calle Aguiles Serdan De La Colonia Antorcha Popular Uno Primera Etapa - 79632	79632	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2017	\$1,788,15
PUE17170200867663	Aportacion Al Programa pisos Firme Del Estado De Puebla - 81476	81476	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,059,33
PUE17170200867664	Aportacion Al Programa De Cuartos Domicilios Del Estado De Puebla - 81504	81504	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,964,20
PUE17170200867666	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle El Jardin Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Calle De las Rosas - 76819	76819	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,193,35
PUE17170200867668	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Del Campesino En La Localidad De Agua Escondida - 81032	81032	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Rural Agua Escondida)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$461,68
PUE17170200867669	Programa Municipal De Fertilizante Para Huertos Comunitarios - 82646	82646	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayucla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,00
PUE17170200867670	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De El Casahuate - 81703	81703	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Casahuate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$53,34
PUE17170200867671	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan - 91826	91826	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$878,30
PUE17170200867674	Programa Municipal De Semilla Para Huertos Comunitarios - 82256	82256	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
PUE17170300867675	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Carlos Buenavista - 82677	82677	Puebla	Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,132,776
PUE17170200867676	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De San Francisco - 81639	81639	Puebla	Matamoros	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,368
PUE17170200867677	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Tolentino - 83407	83407	Puebla	Matamoros	San Nicolás Tolentino	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,506,463
PUE17170300935844	Construcción De Banquetas En La Calle El Jardín Entre Avenida Oaxaca Y Carretera Internacional A Oaxaca - 199798	199798	Puebla	Matamoros	Matamoros	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$722,932
PUE17170300935850	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Del Fraccionamiento Fresnos - 145062	145062	Puebla	Matamoros	Matamoros	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2017	\$927,534
PUE17170300935852	Adquisición De Multifuncionales Y Equipo De Computo Prodim - 144964	144964	Puebla	Matamoros	Matamoros	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$479,411
PUE17170300935853	Aportación Al Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa - 109229	109229	Puebla	Matamoros	Matamoros	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,864,811
PUE17170300935858	Construcción De Adoquinamiento Y Garantías De La Calle Agua Azul - 109246	109246	Puebla	Matamoros	La Galarza	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,561
PUE17170300935861	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Arboledas En La Localidad De Matzaco - 144907	144907	Puebla	Matamoros	Matzaco	urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2017	\$897,811
PUE17170300935862	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Sacacosechas En Las Localidades De San Carlos El Casahuate San Francisco El Sauce Los Limones - 109278	109278	Puebla	Matamoros	San Manuel La Parota	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,104,951

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
PUE17170300935866	Adoquinamiento De La Calle I Oriente Entre Calle Vii Sur Y X De April De La Localidad De San Juan Raboso - 109257	109257	Puebla	Izúcar de Matamoros	Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,571,051
PUE17170300935870	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos Sacacosechas En Las Localidades De Abelardos Vista Hermosa Las Minas Las Castilas Los Amates Mexqu - 109283	109283	Puebla	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,131,561
PUE17170401013547	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En El Centro De Izucar De Matamoros - 304177	304177	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,997,741
PUE17170401013548	Construccion De Cien Baños Con Biodigestor En El Municipio De Izucar De Matamoros - 303932	303932	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,953,081
PUE17170401013549	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Barrios Y Colonias De Izucar De Matamoros - 303948	303948	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,069,881
PUE17170401013550	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Camino Viejo A Tlapala 304034 En La Colonia Amatlilanes - 304034	304034	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,618,971
PUE17170401013551	Construccion De Sesenta Acciones De Cuarto Adicionales En Barrios Y Colonias De Izucar De Matamoros - 303904	303904	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,069,091
PUE17170401013553	Construccion De Sesenta Acciones De Cuarto Adicionales En Localidades De Izucar De Matamoros - 303919	303919	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,069,091
PUE17170401013555	Rehabilitacion Del Sitema De Agua Potable De La Localidad De Las Bocas - 304072	304072	Puebla	Izúcar de Matamoros	San José Las Bocas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$861,971
PUE17170401013558	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Galarza - 308189	308189	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,992,531



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus Recurso	Presupuesto
PUE17170401013559	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Localidades De Izúcar De Matamoros - 304005	304005	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	\$1,997,746
PUE17170200890415	Construcción De Inspectoría Del Carmen	1706009	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Asistencia Social	En Ejecución	\$446,451
PUE17170200890523	Adquisición De Terreno Para Relleno Sanitario	1706026	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	\$2,000,000
PUE17170300968126	Construcción De Guarderías Y Adoquinamiento De las Calles 1ra Y 2da Privada De Dalías Entre Calle Dalías Y Cerrada En La Colonia El Jardín	1707036	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	\$520,533
PUE17170300968149	Adoquinamiento De La Calle Cascada Entre La Av. Oaxaca Y La Calle Acahuaz En La Colonia Valle Primavera	1708040	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	\$1,155,663
PUE17170401050894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia (Entre La Calle Mariano Matamoros Y Calle Cuahutemoc) Segunda Etapa, En La Localidad De San Felipe Ayutla	1706013	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	\$2,067,871
PUE17170401050898	Construcción De Banquetas En Avenida Oaxaca Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla	1706014	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	\$1,462,081
PUE17170401050902	Adquisición De Un Vehículo Para Seguridad Pública	1706018	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Seguridad	En Ejecución	\$1,706,018
PUE17170401050905	Adquisición De Terreno Para Libramiento Izúcar De Matamoros - E.C. Epatlan	1706032	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	\$800,000
PUE17170401050911	Construcción De Inspectoría En La Localidad De Los Limones	1708041	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	\$485,113
PUE17170401050915	Rehabilitación De Presa Las Ordeñas En La Localidad De San Miguel Las Minas	1708042	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua Y saneamiento	En Ejecución	\$2,121,761




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus Recurso	Ciclo Recurso	Presupuesto
PUE17170401050926	Construcción De Agencia Municipal En La Inspección De Minuacan	1708044	Puebla	Izúcar de Matamoros	Lomas de Minuacan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$880,508
PUE17170401050926	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Rafael	1708045	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Operación	En Ejecución	2017	\$327,714
PUE17170401050934	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Las Iguanas	1708046	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Antonio las Iguanas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,077
PUE17170401051202	Bacheo En Varía Calles Del Municipio De Izucar De Matamoros	1710053	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$468,896



Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% (EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO) / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% (EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO) / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	100.00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO (TERMINADO 100%) / Física: PROYECTO EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO (TERMINADO 100%) / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE



Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
Modificado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	100.00	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	100.00	Computadora s	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	100.00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% (APORTACIÓN) / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	100.00	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	100.00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	100.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	100.00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	100.00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$258,593	\$258,593	30.00	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$597,761	\$597,761	30.00	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE

Avance Financiero

Avance Físico

Modificado (Ministrado) Recaudado Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Unidad de Medida Avance Anual % Avance Acumulado Observaciones

\$1,997,748 \$1,997,748 \$1,997,748 \$1,997,748 \$1,997,748 \$1,997,748 100.00 Metros Cuadrados 100.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

\$446,451 \$446,451 \$446,451 \$446,451 \$446,451 \$446,451 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

\$2,000,000 \$2,000,000 \$2,000,000 \$2,000,000 \$1,800,000 \$1,800,000 90.00 Otros 0.00 90.00 Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

\$520,533 \$520,533 \$520,533 \$520,533 \$520,533 \$520,533 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$1,155,663 \$1,155,663 \$1,155,663 \$1,155,663 \$1,155,663 \$1,155,663 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$2,067,871 \$2,067,871 \$2,067,871 \$2,067,871 \$2,067,871 \$2,067,871 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

\$1,453,154 \$1,453,154 \$1,453,154 \$1,453,154 \$1,453,154 \$1,453,154 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$426,455 \$426,455 \$426,455 \$426,455 \$426,455 \$426,455 100.00 Vehiculos 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

\$800,000 \$800,000 \$800,000 \$800,000 \$800,000 \$800,000 100.00 Otros 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

\$485,113 \$485,113 \$485,113 \$485,113 \$485,113 \$485,113 100.00 Metros Cuadrados 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE


\$2,121,761 \$2,121,761 \$2,121,761 \$2,121,761 \$2,121,761 \$2,121,761 100.00 Metros cúbicos 0.00 100.00 Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE



Avance Financiero

Avance Físico

Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	100.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	100.00	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	100.00	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: proyecto en proceso / Física: proyecto en proceso / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017


Entidad		Municipio		Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convento - Rendición	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Puebla	Izúcar de Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARI	0	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	\$7,135		\$0	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4					1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4					2 - GASTO DE INVERSIÓN	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4					2 - GASTO DE INVERSIÓN	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FISM DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4					2 - GASTO DE INVERSIÓN	
Puebla	Izúcar de Matamoros	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARI	0	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	\$51,678		\$0	2 - GASTO DE INVERSIÓN	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Entidad		Municipio		Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios	Clave Programa	Fondo Convento - Programa	Dependencia Ejecutoria	Reintegración	Tipo de Gasto
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	
Puebla	Izúcar de Matamoros	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORTAMUN	I005	FORTAMUN DF	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	Financiero	reintegración	1 - GASTO CORRIENTE	




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTID

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Entidad		Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio	Reintegración	Reintegración	Tipo de Gasto
Puebla	Izúcar de Matamoros	2. - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORAMUN	1005	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	2 - GASTO DE INVERSIÓN
Puebla	Izúcar de Matamoros	2. - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORAMUN	1005	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	2 - GASTO DE INVERSIÓN
Puebla	Izúcar de Matamoros	2. - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FORAMUN	1005	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS 4	2 - GASTO DE INVERSIÓN



AVANCE FINANCIERO

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50365945	50365945	50365945	50365945	50365945	50365945	50365945

515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	479417.2	479417.2	479417.2	479417.2	479417.2	479417.2	479417.2
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

632 - EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	3311037.56	3311037.56	3311037.56	3311037.56	3311037.56	3311037.56	3311037.56
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	39791482.49	39791482.49	39791482.49	39791482.49	39791482.49	39791482.49	39791482.49
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4233116.09	4233116.09	4233116.09	4233116.09	4233116.09	4233116.09	4233116.09
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	550891.66	550891.66	550891.66	550891.66	550891.66	550891.66	550891.66
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	43369945	43369945	43369945	43369945	43369945	43369945	43369945
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

OPERADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DEL ESTADO DE N.I.F.E.

PARTIDA AVANCE FINANCIERO

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3752892	3752892	3752892	3752892	3752892	3752892	3752892

311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000	10500000
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	313200	313200	313200	313200	313200	313200	313200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	426455	426455	426455	426455	426455	426455	426455
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	569999.84	569999.84	569999.84	569999.84	569999.84	569999.84	569999.84
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

581 - TERRENOS	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

853 - OTROS CONVENIOS	2168497.25	2168497.25	2168497.25	2168497.25	2168497.25	2168497.25	2168497.25
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	9588341.34	9588341.34	9588341.34	9588341.34	9588341.34	9588341.34	9588341.34
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					
Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercidos	Aggádo
624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10578805.8	10578805.8	10578805.8	10578805.8	10578805.8	10578805.8	10578805.8
626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	446451.16	446451.16	446451.16	446451.16	446451.16	446451.16	446451.16
629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4225302.61	4225302.61	4225302.61	4225302.61	4225302.61	4225302.61	4225302.61



Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el periodo	Avance al periodo	Justificación
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	25	25	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVARON EN TIEMPO Y FORMA PROYECTOS EN EL INDICADOR
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	12.5	12.5	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVARON EN TIEMPO Y FORMA PROYECTOS EN EL INDICADOR
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	62.5	62.5	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVARON EN TIEMPO Y FORMA PROYECTOS EN EL INDICADOR
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	94.29	94.29	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVO A CABO EL GASTO RECURSO EN UN PORCENTAJE MENOR AL ESPERADO EN TIEMPO Y FORMA DEL INDICADOR RECAUDACION FUE POCO FAVORABLE EN COMPARACION CON LO PLANEADO DEPENDE EL MUNICIPIO DE LO MINISTRADO DEL FONDO
Indice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.2	1.64	74.55	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DEPENDE DE UN GRAN PORCENTAJE DE LOS RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO DEL FONDO
Indice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2	14.76	738	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVARON A CABO LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES EN EL INDICADOR
Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	98	98	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVO A CABO EL GASTO RECURSO EN TIEMPO Y FORMA DEL INDICADOR
Indice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LLEVO A CABO EL GASTO RECURSO EN TIEMPO Y FORMA DEL INDICADOR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario										
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

